



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **245**

Numero Settoriale **52**

del **07-06-2023**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "MANZONI" DI VIA NULLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO FINALE DELL'OPERA

Vista la proposta di determinazione num. 29/2023 del 01-06-2023, istruita da RAFFAELLA MILANI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO
ARCH. OTTAVIO FEDERICI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 29 / 2023 del 01-06-2023

**avente ad Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO FOTOVOLTAICO
PRESSO LA SCUOLA MEDIA "MANZONI" DI VIA NULLO. APPROVAZIONE
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO FINALE DELL'OPERA**

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 24/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione impianto di accumulo fotovoltaico presso la scuola media “Manzoni di via Nullo” comportante una spesa complessiva di € 29.500,00 di cui € 22.525,90 per lavori ed € 250,00 per oneri per la sicurezza;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n. 109 in data 10.08.2021, esecutiva, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta RCR srl a con sede in via Francesco Nullo n.2, 24034 Cisano Bergamasco (BG) C.F. e p.IVA 02161660168 la quale ha offerto un prezzo di € 19.856,10 oneri per la sicurezza inclusi, oltre Iva al 10 %;
- il contratto è stato stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

Visto:

1. lo stato finale dei predetti lavori in data 13.03.2023 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Cesare Caracciolo;
2. che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 10.03.2023 entro il termine contrattuale previsto per il giorno 10.03.2023;
3. il certificato di regolare esecuzione in data 13.03.2023, dal quale risulta che il credito finale ammonta a € 19.856,10 oltre IVA 10%;

Rilevato che la ditta RCR srl come da DURC prot. INPS_34623304 con scadenza in data 08/06/2023 risulta in regola con la propria posizione contributiva;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui sopra e alla liquidazione della fattura elettronica n. 226-01 del 22.05.2023 di € 21.841,71;

Accertato che, con Decreto n.6297 del 11/05/2021 di Regione Lombardia, il progetto in essere risulta beneficiario del contributo “AXEL” per gli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo degli edifici pubblici;

Vista l’allegata relazione di rendicontazione redatta dal RUP arch. Ottavio Federici in data 30.05.2023, riportante il quadro economico finale dell’opera con le relative spese ammesse al sopraccitato contributo e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell’attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell’istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “Codice di Comportamento”, verificando l’insussistenza dell’obbligo di astensione;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell’adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 20.12.2021 Reg. n. 19 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 15.02.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023 e la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 19.01.2023 di approvazione dello schema di bilancio 2023/2025, con la quale si dà atto che i Responsabili dei servizi, fino

all'approvazione da parte della Giunta comunale del Piano Esecutivo di Gestione 2023, provvederanno agli atti di gestione finanziaria e all'assunzione, con proprie determinazioni, degli impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, con le modalità individuate con la deliberazione n. 14 del 07.03.2022 di approvazione del P.E.G. 2022 - 2024;

PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione lavori in data 13.03.2023 per un importo totale dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza di € 19.856,10 oltre Iva al 10%;
3. di dare atto che il credito finale del certificato di regolare esecuzione ammonta ad € 19.856,10 oltre Iva 10%;
4. di liquidare alla Ditta RCR srl a con sede in via Francesco Nullo n.2, 24034 Cisano Bergamasco (BG) C.F. e p.IVA 02161660168 , il credito finale di € 21.841,71 IVA compresa mediante bonifico bancario presso l'Istituto bancario indicato nell'allegato n. prot. 13795 del 24.05.2023;
5. di aver acquisito la dichiarazione di tracciabilità del conto dedicato della Ditta RCR srl;
6. di dare atto che il credito finale di € 21.841,71 trova imputazione nei fondi dei seguenti capitoli del bilancio 2023:
 - cap. 21544 imp. 737 -0/2023 per € 10.659,78;
 - cap. 21544 imp. 736 -0/2023 per € 11.181,93;
7. di approvare la relazione di rendicontazione redatta dal RUP arch. Ottavio Federici in data 30.05.2023 di cui in premessa e allegata alla presente come parte integrante e il quadro economico finale dei lavori come di seguito riportato:

Voce di Spesa	Quadro FINALE dell'Opera
LAVORI (ammissibile al contributo AXEL)	
Importo totale lavori realizzati	€ 19.606,10
Oneri per la sicurezza	€ 250,00
Totale LAVORI	€ 19.856,10
ALTRE SPESE (ammissibili al contributo AXEL)	
IVA 10 % sui lavori	€ 1.985,61
Spese tecniche	
di cui Spese per incarico di progettazione e DL (importo non soggetto a IVA)	€ 3.120,00
di cui Spese di pubblicità per Cartello informativo contributo Regionale (IVA esclusa)	€ 50,00
IVA su Spese Tecniche	
di cui IVA per pubblicità per Cartello informativo contributo Regionale	€ 11,00
Totale SPESE AMMISSIBILI Contributo AXEL	€ 5.166,61

IMPORTO COMPLESSIVO delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera	€ 25.022,71
ECONOMIE	
Ribasso d'asta	€ 3.211,78
Spese per allacciamenti	€ 400,00
Imprevisti	€ 865,51
Totale ECONOMIE	€ 4.477,29
Importo complessivo dell'opera	€ 29.500,00

8. di autorizzare lo svincolo della seguente polizza:

- cauzione definitiva: garanzia fideiussoria numero 2329958 emessa da COFACE il 27.08.2021 a Brescia;

9. di dare atto ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

10. sono stati acquisiti: CUP G81D20001280002 e CIG Z4932B1CB8;

11. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizi Economico – Finanziari e alla ditta RCR srl.

Calolziocorte, li 30.05.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ing. Raffaella Milani