



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **242**

Numero Settoriale **51**

Del **31-05-2024**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO LAVELLO

Vista la proposta di determinazione num. 32 del 15-05-2024, istruita da LOSA LARA MARIA relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii

Proposta di determinazione num. 32 / 2024 del 15-05-2024

avente ad Oggetto: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO LAVELLO

Premesso che:

- l'intervento di efficientamento energetico del centro sportivo Lavello per il quale è già stato acquisito codice CUPG84J23000570006 risultava interamente finanziato con fondi PNRR dall'Unione Europea NextGenerationEU rientrante nella TematicaPNRRM2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, ai sensi dell'art. 20 del DL 152/2021 e relativa Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successivo D.M. del 30.01.2020;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN dell'8/12/2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente;

Premesso altresì che:

- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio nr.79 del 09/08/2023 è stato approvato il verbale di verifica e validazione dei lavori di "riqualificazione per efficientamento energetico centro sportivo Lavello";
- con deliberazione di Giunta comunale n.70 in data 11/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "riqualificazione per l'efficientamento energetico centro sportivo Lavello", comportante una spesa complessiva di € 90.000,00;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n.82 del 16/08/2023 si è stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto, anche senza consultazione di più operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a del decreto-legge n.76 del 16 luglio 2020, coordinato con la legge di conversione n.120 del 11 settembre 2020 e modificato con decreto legge n.77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.108 del 2021;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n.86 del 11/09/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a del decreto-legge n.76 del 16 luglio 2020, coordinato con la legge di conversione n.120 del 11 settembre 2020 e modificato con decreto legge n.77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.108 del 2021, alla Ditta R.S. ELETTROTECNICA di ROBERTO SARACENO con sede in Via Roncaldier n.11 -22032 Albese con Cassano (CO), P.Iva 02380210134 e C.F. SRCRRT72D20D416F, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 2,50 %, per un importo contrattuale di lavori di € 60.769,10 oltre oneri della sicurezza € 869,80 e IVA in misura di legge per complessivi € 67.802,79;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n. 33 del 16/04/2024 è stata approvata la variante in corso d'opera n. 1 ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto comportante una maggiore spesa di € 3.717,03 compresa Iva corrispondente ad un aumento contrattuale di circa 5,4821%;

Visto:

1. che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29.04.2024 entro il termine contrattuale previsto;

2. lo stato avanzamento finale dei predetti lavori in data 29.04.2024 redatto dalla Direzione Lavori TCL Società di Professionisti;
3. il certificato di regolare esecuzione in data 29/04/2024, dal quale risulta che i lavori eseguiti ammontano a € 65.018,02, a dedurre il certificato di pagamento e l'anticipazione, resta un credito netto a favore dell'Impresa di € 9.424,42 oltre IVA al 10% per un totale di € 10.366,86;

Visto altresì il quadro economico finale dell'opera di seguito riportato e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione :

	Q.E. det. n.33/2024	Nuovo Q.E. Finale
a) LAVORI		
Importo dei lavori	€ 64.148,22	€ 64.148,22
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 869,80	€ 869,80
Totale importo dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza	€ 65.018,02	€ 65.018,02
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incarico per la progettazione, direzione lavori, collaudo finale e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori – TCL Società di Professionisti (compresa inarcassa e Iva)	€ 7.557,90	€ 7.557,90
Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori – Ing. Alessandro Rigamonti (compresa Inarcassa e Iva)	€ 3.806,40	€ 3.806,40
Incarico professionale per la verifica statica a ribaltamento del sistema torre portafari e della relativa fondazione – Ing. Amigoni Christian (compresa Inarcassa e Iva)	€ 2.283,84	€ 2.283,84
Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri RUP di cui all'art. 114 del D.Lgs.36/2023	€ 1.263,94	€ 1.263,94
Imprevisti	€ 1.569,10	€ --,--
Spese per pubblicità	€ 250,00	€ --,--
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Iva 10 % su lavori e sicurezza	€ 6.501,80	€ 6.501,80
Ribasso d'asta	€ 1.714,00	€ --,--
Economie finali	€ --,--	€ 3.533,10
Importo complessivo	€ 90.000,00	€ 90.000,00

Visto altresì che la Ditta R.S. ELETTROTECNICA di ROBERTO SARACENO ha prestato garanzia fidejussoria n.506044089 rilasciata da Allianz/Agenzia di Cantù Garibaldi ed emessa in data 08/05/2024 sulla rata di saldo di cui all'art. articolo 117, comma 9 del d. lgs. 36/2023 e pertanto si può procedere all'approvazione del certificato di cui sopra ed alla liquidazione della fattura n. 51 del 30.04.2024 per un importo di € 10.366,86 Iva compresa;

Rilevato che la ditta sopracitata, come da DURC prot. INPS_39348535 con scadenza validità 22/05/2024 è in regola con i contributi assicurativi;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di

Comportamento”, verificando l’insussistenza dell’obbligo di astensione;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell’adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 04.07.2023 Reg. n. 44 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2024, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 del 19.04.2024, ai sensi dell’art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di approvare:
 - il certificato di regolare esecuzione lavori in data 29/04/2024 per un importo totale dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza di € 65.018,02 oltre IVA al 10% per un totale di € 71.519,82;
 - il quadro economico finale dell’opera come sopra modificato;
3. di liquidare all’Impresa R.S. ELETTRROTECNICA di ROBERTO SARACENO con sede in Via per Grassobbio n.1 – 24052 Azzano San Paolo (BG), P.Iva e C.F. 04256510167 il credito finale di € 9.424,42 oltre IVA al 10% per un totale di € 10.366,86, mediante bonifico bancario presso l’Istituto Bancario indicato nella fattura elettronica n. 51 del 30.04.2024;
4. di aver agli atti la dichiarazione di tracciabilità del conto dedicato dell’ Impresa R.S. ELETTRROTECNICA di ROBERTO SARACENO;
5. di dare atto che il credito di € 10.366,86 trova imputazione nel fondo del capitolo 20367 del bilancio 2024 imp. 886 per € 3.717,03 e 814 per € 6.649,83;
6. di autorizzare lo svincolo delle seguenti polizze:
 - polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n. 505314907 rilasciata da Allianz – Agenzia Cantù Garibaldi rilasciata in data 16/10/2023;
 - polizza fideiussoria per l’anticipazione n. 505314870 rilasciata da Allianz – Agenzia Cantù Garibaldi rilasciata in data 11/10/2023;
7. di dare atto ai sensi dell’art. 147–bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;
8. l’intervento ha i seguenti CUP G84J23000570006 e CIG A004BEFA62;
9. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizi Economico – Finanziari ed all’Impresa R.S. ELETTRROTECNICA di ROBERTO SARACENO.

Calolziocorte, li 15/05/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Geom. Lara Losa