



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **427**

Numero Settoriale **93**

del **02-10-2023**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA COLOSIO S.R.L. DI BAGNATICA (BG).

Vista la proposta di determinazione num. 61/2023 del 29-09-2023, istruita da MATTEO FRIBURGHI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 61 / 2023 del 29-09-2023

avente ad Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA COLOSIO S.R.L. DI BAGNATICA (BG).

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 10.10.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione strade comunali anno 2022 comportante una spesa complessiva di € 150.000,00 di cui € 116.300,00 per lavori ed € 2.500,00 per oneri per la sicurezza;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio, arch. Ottavio Federici, n. 138 in data 28.10.2023, si è stabilito di procedere, ai sensi del comma 1 lettera a) sub. 2.1 della Legge 108/2021, all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;
- in data 22.12.2022 si provvedeva ad invitare n.3 ditte a presentare un proprio preventivo tramite la procedura Sintel n.163276274.
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio arch. Ottavio Federici n. 13 in data 02.03.2023, esecutiva, si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'Impresa COLOSIO S.r.l. con sede legale in Via Don A. Bolis n. 1 – 24060 Bagnatica (BG), cod. Fisc. e P.IVA 03930160167, che ha offerto un ribasso percentuale del 7,08% per un importo contrattuale di € 110.565,96, inclusi oneri per la sicurezza, pari ad € 2.500,00, oltre IVA 22%;
- il contratto principale è stato stipulato in data 11.05.2023 al n. 127 di repertorio ed è stato registrato a Lecco in data 22.05.2023 al n. 6546 serie 1T;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio arch. Ottavio Federici n. 73 in data 14.07.2023, si è preso atto del subcontratto stipulato tra l'impresa COLOSIO S.r.l. e la ditta ROAD-SIGN S.r.l., avente sede in Via Visconti n. 18 - 24043 Caravaggio (BG), Cod. Fisc. e P.Iva 03885740161, per lavori di segnaletica per un importo di € 1.176,80, comprensivo di oneri di sicurezza;

Visto:

1. lo stato finale dei predetti lavori in data 03.08.2023 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Friburghi Matteo;
2. che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 26.07.2023 entro il termine contrattuale previsto per il giorno 06.08.2023;
3. il certificato di regolare esecuzione in data 15.09.2023, dal quale risulta che i lavori eseguiti ammontano a € 108.432,68 comprensivi degli oneri per la sicurezza da PSC con un credito residuo di € 5.896,57 oltre IVA al 22% per un totale di € 7.193,82;

Visto altresì il quadro economico finale dell'opera di seguito riportato e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione :

	Q.E. det. n. 13 del 02.03.2023		Quadro Economico Finale	
Importo dei lavori	euro	108.065,96	euro	106.032,68
Oneri per la sicurezza	euro	2.500,00	euro	2.400,00
Importo complessivo dei lavori	euro	110.565,96	euro	108.432,68

IVA 22%	euro	24.324,51	euro	23.855,19
Spese ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	euro	2.376,00	euro	2.376,00
Spese tecniche coordinatore della sicurezza	euro	1.903,20	euro	1.903,20
Contributo ANAC	euro	30,00	euro	30,00
Imprevisti e arrotondamenti	euro	754,80	euro	754,80
Ribasso d'asta	euro	10.045,53	euro	10.045,53
Somme residue	euro	0,00	euro	2.602,60
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	euro	150.000,00	euro	150.000,00

Visto altresì che l'Impresa COLOSIO S.r.l. ha prestato garanzia fidejussoria n. 820016.91.022500 rilasciata da BBC Assicurazioni spa – Agenzia Galgano spa di Milano ed emessa in data 19.09.2023 sulla rata di saldo di cui all'art. 103 comma 6 D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto si può procedere all'approvazione del certificato di cui sopra ed alla liquidazione della fattura n 152/FE del 25.09.2023 per un importo di € 7.193,82;

Rilevato che la ditta sopracitata, come da DURC prot. INAIL_39003678 con scadenza 06.10.2023 è in regola con i contributi assicurativi;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 04.07.2023 Reg. n. 44 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 44 del 23.06.2023, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di approvare:

a) il certificato di regolare esecuzione lavori in data 15.09.2023 per un importo totale dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza di € 108.432,68 oltre Iva al 22%;

b) il quadro economico finale dell'opera come di seguito riportato :

	Q.E. det. n. 13 del 02.03.2023		Quadro Economico Finale	
Importo dei lavori	euro	108.065,96	euro	106.032,68
Oneri per la sicurezza	euro	2.500,00	euro	2.400,00
Importo complessivo dei lavori	euro	110.565,96	euro	108.432,68
IVA 22%	euro	24.324,51	euro	23.855,19

Spese ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	euro	2.376,00	euro	2.376,00
Spese tecniche coordinatore della sicurezza	euro	1.903,20	euro	1.903,20
Contributo ANAC	euro	30,00	euro	30,00
Imprevisti e arrotondamenti	euro	754,80	euro	754,80
Ribasso d'asta	euro	10.045,53	euro	10.045,53
Somme residue	euro	0,00	euro	2.602,60
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	euro	150.000,00	euro	150.000,00

3. di liquidare all'Impresa COLOSIO S.r.l. con sede legale in Via Don A. Bolis n. 1 – 24060 Bagnatica (BG), cod. Fisc. e P.IVA 03930160167 il credito finale di € 7.193,82 IVA compresa mediante bonifico bancario presso l'Istituto Bancario indicato nella fattura elettronica n 152/FE del 25.09.2023 di € 7.193,82;
4. di aver acquisito la dichiarazione di tracciabilità del conto dedicato dell'Impresa COLOSIO S.r.l.;
5. di dare atto che il credito finale di € 7.193,82 trova imputazione nel fondo del capitolo 22275 imp. 656-0 del bilancio 2023;
6. di autorizzare lo svincolo delle seguenti polizze:
 - cauzione definitiva: garanzia fidejussoria n. 820016.91.020605 rilasciata da BCC Assicurazioni spa – Agenzia Galgano spa di Milano in data 14.03.2023;
 - polizza CAR: polizza n. 08525/11/49330647 rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia ed emessa a Bergamo in data 17.05.2023;
7. di dare atto ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
8. sono stati acquisiti CUP G87H19001780004 e CIG 94620846BA;
9. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizi Economico – Finanziari ed all'Impresa COLOSIO S.r.l. di Bagnatica (BG),

Calolziocorte, li 29.09.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Ing. Friburghi Matteo