



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **359**

Numero Settoriale **89**

Del **01-08-2024**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUFATTI PER SEPOLTURE NEL CIMITERO MAGGIORE CON FORNITURA E POSA NUOVI LOCULI AERATI E OSSARI/CINERARI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA LASEF SRL DI MANERBIO (BS).

Vista la proposta di determinazione num. 51 del 29-07-2024, istruita da FRIBURGHI MATTEO relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO
NICOLA PERUCCHINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii

Proposta di determinazione num. 51 / 2024 del 29-07-2024

avente ad Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUFATTI PER SEPOLTURE NEL CIMITERO MAGGIORE CON FORNITURA E POSA NUOVI LOCULI AERATI E OSSARI/ CINERARI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA LASEF SRL DI MANERBIO (BS).

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 108 in data 14/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “fornitura e posa nuovi loculi aerati e ossari/cinerari nel cimitero Maggiore”, comportante una spesa complessiva di € 60.000,00;
- - ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023, si è proceduto all'affidamento dei lavori mediante l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi generali di cui al Titolo I del predetto Codice degli appalti;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n. 143 del 28/12/2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta LASEF S.r.l., con sede in Via Piemonte n. 13/17 - 25025 Manerbio (BS), Cod. Fisc. 01865050643 e P.IVA 01803150984, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 1,68543%, corrispondente ad un importo lavori di € 40.861,50 oltre ad € 9.840,00 per importo manodopera, € 1.000,00 per costi della sicurezza diretti ed € 798,00 per costi indiretti della sicurezza, per un totale complessivo di € 52.499,50 oltre Iva al 10 %;
- il contratto è stato stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art.18 comma 1 del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n.36/2023;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio, arch. Ottavio Federici, n. 26 in data 26.03.2024 si è autorizzato il subappalto all'impresa ASK SERVIZI S.r.l. con sede ad Asola (MN) in Strada Quarta n. 1, Cod. Fisc. e P. Iva 02666880204, per un importo totale complessivo pari ad € 6.600,00, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 500,00, per opere rientranti nella categoria OG1 (opere edili);
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio, arch. Ottavio Federici, n. 19 in data 18.03.2024, ed ai sensi dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023, è stata riconosciuta e liquidata all'impresa esecutrice la somma di € 10.499,90 oltre IVA 10%, quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

Visto:

1. che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 18.05.2024 entro il termine contrattuale previsto con scadenza fissata per il giorno 19.05.2024;
2. lo stato finale dei predetti lavori in data 30.05.2024 redatto dal Direttore Lavori ing. Matteo Friburghi;
3. il certificato di regolare esecuzione in data 21.06.2024, dal quale risulta che i lavori eseguiti comprensivi degli oneri della sicurezza ammontano a € 52.339,50, a dedurre il certificato di pagamento e l'anticipazione, resta un credito netto a favore dell'Impresa di € 2.639,60 oltre IVA al 10% per un totale di € 2.903,56;

Visto altresì il quadro economico finale dell'opera di seguito riportato e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione :

	Q.E. det. n.143/2023	Nuovo Q.E. Finale
Importo della fornitura e posa	€ 40.861,50	€ 40.861,50

Importo incidenza manodopera	€ 9.840,00	€ 9.840,00
Importo costi indiretti per la sicurezza	€ 798,00	€ 798,00
Costi per la sicurezza diretti	€ 1.000,00	€ 840,00
IVA 10 %	€ 5.249,95	€ 5.233,95
Spese tecniche	€ 1.064,00	€ 1.064,00
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 381,00	€ 381,00
Ribasso d'asta	€ 770,55	€ 770,55
Somme residue	€ 0,00	€ 176,00
Importo complessivo	€ 60.000,00	€ 60.000,00

Visto altresì che la ditta LASEF S.r.l., con sede in Via Piemonte n. 13/17 - 25025 Manerbio (BS), ha prestato polizza fidejussoria n. PC7S3K9U rilasciata da Zurich Insurance Europe AG - Agenzia di Brescia ed emessa a Milano in data 02.07.2024 sulla rata di saldo di cui all'art. articolo 117, comma 9 del D. Lgs. 36/2023;

Ritenuto che si può procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui sopra ed alla liquidazione della fattura n. 40/PA del 08.07.2024 per un importo di € 2.903,56 Iva compresa;

Rilevato che la ditta Lasef srl, come da DURC prot. INPS_41328549 con scadenza validità 10/10/2024 e l'Impresa subappaltatrice ASK SERVIZI S.r.l. di Asola, come da DURC prot. INPS_41223442 con scadenza validità 02/10/2024 sono in regola con i contributi assicurativi;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 27.06.2024 Reg. n. 50 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 del 19.04.2024, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di approvare:
 - il certificato di regolare esecuzione lavori in data 21/06/2024 per un importo totale dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza di € 52.339,50;
 - il quadro economico finale dell'opera come sopra modificato;
3. di liquidare alla ditta LASEF S.r.l. con sede in Via Piemonte n. 13/17 - 25025 Manerbio (BS), Cod. Fisc. 01865050643 e P.IVA 01803150984 il credito finale di € 2.639,60 oltre IVA al 10% per un

totale di € 2.903,56, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Bancario indicato nella fattura elettronica n. 40/PA del 08.07.2024;

4. di avere agli atti la dichiarazione di tracciabilità del conto dedicato della ditta LASEF S.r.l.;
5. di dare atto che il credito di € 2.903,56 trova imputazione nel fondo del capitolo 23449 imp. 401-0 del bilancio 2024;
6. di autorizzare lo svincolo delle seguenti polizze:
 - polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n. PC0MAD9V rilasciata da Zurich Insurance Europe AG ed emessa a Milano in data 15.01.2024;
 - polizza fideiussoria per l'anticipazione n. PC5H5MGZ rilasciata da Zurich Insurance Europe AG e d emessa a Milano in data 08.02.2024;
7. di dare atto ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
8. l'intervento ha i seguenti CUP G85H23000310004 e CIG A03DFC2D77;
9. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizi Economico – Finanziari ed alla ditta LASEF SRL

Calolziocorte, li 29.07.2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Ing. Matteo Friburghi