



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

Codice Ente 10046

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

REG. GEN. 8

N. SETT. 1

DEL 11-01-2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO:	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO. OPERA FINANZIATA CON FONDI PNRR - NEXTGENERATIONEU.
-----------------	--

Vista la proposta di determinazione num. 1 del 05-01-2024, istruita da relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

Proposta di determinazione num. 1 / 2024 del 05-01-2024

avente ad Oggetto: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO. OPERA FINANZIATA CON FONDI PNRR - NEXTGENERATIONEU.

Premesso che:

- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n.110 del 23/08/2022 è stato approvato il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di efficientamento energetico del Municipio;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 80 in data 25/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di efficientamento energetico Municipio comportante una spesa complessiva di € 90.000,00 di cui € 62.168,04 per opere a base d'asta ed € 1.621,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con proposta n. 43 del 29/08/2022 e con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n.118 del 14/09/2022 si è stabilito di procedere, ai sensi del comma 1 lettera a) sub 2.1) dell'art.51 della Legge 108/2021, all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;
- si è proceduto a richiedere n. 3 preventivi economici mediante la piattaforma Sintel di Regione Lombardia - procedura n.158632143 al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e delle Regole di concorrenza;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n.119 del 15/09/2022 sono stati affidati i lavori alla Ditta Elettrica Fumagalli S.n.c. di Fabrizio e Paolo Fumagalli con sede in Via San Rocco n. 9 – 23801 Calolziocorte (LC), P. Iva e C.F. 03363050133, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 31,00%, per un importo contrattuale di lavori di € 42.895,95 oltre oneri della sicurezza € 1.621,68 e IVA in misura di legge per complessivi € 54.311,51;
- con contratto n. 123 di repertorio stipulato in data 25/11/2022 la ditta Elettrica Fumagalli S.n.c. di Fabrizio e Paolo Fumagalli ha assunto l'esecuzione dei lavori di "efficientamento energetico del Municipio" per l'importo contrattuale di € 44.517,63 comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA;
- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n. 56 in data 07.06.2023 sono state approvate le modifiche disposte dal Direttore dei Lavori ed approvate dal RUP in data 05/06/2023 che ha comportato una diminuzione di spesa di €95,04, per un importo contrattuale di lavori di € 42.818,05 oltre oneri della sicurezza €1.621,68 e IVA in misura di legge per complessivi € 54.216,47;

Visto:

1. che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07.09.2023 entro il termine contrattuale previsto per il giorno 07.09.2023;
2. lo stato avanzamento finale dei predetti lavori in data 21.10.2023 redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Giannoni;
3. il certificato di regolare esecuzione in data 08.11.2023, dal quale risulta che i lavori eseguiti ammontano a € 39.196,49 comprensivi degli oneri per la sicurezza diretti ed indiretti con un credito netto a favore della Ditta di € 39.196,49 oltre IVA al 22% per un totale di € 47.819,72;

Visto altresì il quadro economico finale dell'opera di seguito riportato e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione :

	Det. n. 56 in data 07.06	Quadro Economico
--	--------------------------	------------------

	.2023	Finale
Importo dei lavori	€ 42.818,05	€ 37.650,59
Oneri per la sicurezza	€ 1.621,68	€ 1.545,90
IVA 22%	€ 9.776,74	€ 8.623,23
Spese di progettazione e D.L.	€ 8.326,50	€ 8.326,50
Spese relazioni specialistiche	€ 1.903,22	€ 1.903,22
Imprevisti	€ 641,03	
Incentivi funzioni tecniche	€ 1.275,79	€ 1.275,79
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Ribasso d'asta	€ 23.606,99	
Economie finali	€ --,--	€ 30.644,77
Importo complessivo dell'opera	€ 90.000,00	€ 90.000,00

Visto altresì che Ditta Elettrica Fumagalli S.n.c. di Fabrizio e Paolo Fumagalli ha prestato garanzia fidejussoria n. 2023/50/2685009 rilasciata da Reale Mutua ed emessa in data 29/12/2023 sulla rata di saldo di cui all'art. 103 comma 6 D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto si può procedere all'approvazione del certificato di cui sopra ed alla liquidazione della fattura n. VSFS0000003 del 19/12/2023 per un importo di € 47.819,72;

Rilevato che la ditta sopracitata, come da DURC prot. INPS_38228414 con scadenza validità 23/02/2024 è in regola con i contributi assicurativi;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 04.07.2023 Reg. n. 44 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Considerato che la gestione del bilancio 2024 avviene in esercizio provvisorio, in quanto non è stato possibile approvare il bilancio di previsione 2024/2026 entro il 31/12/2023 e, ad oggi, il termine per l'approvazione del bilancio 2024/2026 degli Enti locali è stato prorogato al 15/03/2024;

Ravvisato, pertanto che, fino all'approvazione del bilancio per il 2024/2026, si applicano le regole previste dall'art. 163 del TUEL relative all'esercizio provvisorio;

PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di approvare:
 - il certificato di regolare esecuzione lavori in data 08.11.2023 per un importo totale dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza di € 39.196,49 oltre IVA al 22% per un totale di € 47.819,72;
 - il quadro economico finale dell'opera come di sopra riportato;
3. di liquidare alla Ditta Elettrica Fumagalli S.n.c. di Fabrizio e Paolo Fumagalli con sede in Via San

Rocco n. 9 – 23801 Calolziocorte (LC), P. Iva e C.F. 03363050133 il credito finale di € 47.819,72 IVA compresa mediante bonifico bancario presso l'Istituto Bancario indicato nella fattura elettronica n. VSFS0000003 del 19/12/2023;

4. di aver agli atti la dichiarazione di tracciabilità del conto dedicato della Ditta Elettrica Fumagalli S.n.c. di Fabrizio e Paolo Fumagalli;
5. di dare atto che il credito di € 47.819,72 trova imputazione nel fondo del capitolo 20367 del bilancio 2024 imp. 731/2023 RP 2023;
6. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2022/50/2653182 rilasciata da Reale Mutua – 232 Ag. Lecco in data 14.11.2022;
7. di dare atto ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
8. sono stati acquisiti CUP G84J22000320001 e CIG 9381091132;
9. di dare atto che l'opera è finanziata con fondi del PNRR – Next Generation EU;
10. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizi Economico – Finanziari ed alla Ditta Elettrica Fumagalli S.n.c. di Fabrizio e Paolo Fumagalli.

Calolziocorte, li 05/01/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Geom. Lara Losa