



COMUNE DI CALOLZIOCORTE (LC)

P.za Vittorio Veneto, 13 – 23081 Calolziocorte (LC)

PROGETTO OPERE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN VIA FAVIRANO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO 7 – CRONOPROGRAMMA

LECCO – AGOSTO 2023



Dott. Massimo Riva Geologo - c.f. RVI MSM 61H17 E507N - Part. Iva 01776580134
Via Previati 16, 23900 LECCO - Tel (0341) 286095 - Fax (0341) 361843
E-Mail ufficiotecnico@sgtl.it - Sito www.sgtl.it – Posta certificata sgtl@epap.sicurezzapostale.it

Redatto	Verificato	Approvato
LC	MR	MR

PROGETTO OPERE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN VIA FAVIRANO - COMUNE DI CALOLZIOCORTE (LC)

ELABORATO 7 - CRONOPROGRAMMA

CIG:Z573B9B758 CUP:G88H23000090002

n.	Attività	Durata	Prog.	I settimana	II settimana	III settimana	IV settimana	V settimana	VI settimana	VII settimana	VIII settimana
		99	99								
1	Impianto /espianto cantiere approvvigionamenti, trasporto attrezzature	2	2								
2	Predisposizione aree cantiere lungo il versante, comprendente predisposizione piano appoggio attrezzature e macchinari, compreso eventuale taglio vegetazione.	3	5								
3	Esecuzione delle perforazioni e installazioni barre di ancoraggio dei controventi/montanti (n.2 barre da 2.5 m x n.7 montanti interni + n.2 montanti esterni = tot 18 barre)	4	9								
4	Esecuzione delle perforazioni e installazioni degli ancoraggi flessibili (funi) dei controventi di monte e laterali esterni (n.1 per ogni pannello+ n.3 per ciascun estremo = tot 14 ancoraggi)	5	14								
5	Installazione e montaggio montanti incluse funi perimetrali e di collegamento ai controventi di monte e laterali esterni	2	16								
6	Installazione pannelli di rete metallica a maglie concatenate H = 4 m L pannello = 10 m numero pannelli = 8	5	21								
4	Ripristino versante aree cantiere accessorie, compresi movimenti terre e sistemazione.	3	24								